

附件 2

2021 年省级地质灾害防治项目 绩效自评报告

资金名称：2021 年省级地质灾害防治

预算单位：广东省自然资源厅

填 报 人：张志颖

联系电话：020-83620490

填报日期：2022 年 6 月 15 日

一、基本情况

(一) 项目基本情况

根据《广东省财政厅关于下达省级地质灾害防治专项资金的通知》（粤财资环〔2020〕121号），2021年下达省级地质灾害防治专项资金财政地质灾害防治专项资金31300万元，所有资金均为对下转移支付，用以支持实施106个大型及以上地质灾害隐患点工程治理。具体资金分配方案如下表1。

表1 2021年省级地质灾害防治专项治理资金

序号	下达文号	地市	资金（万元）	任务概况
1	《广东省财政厅关于下达省级地质灾害防治专项资金的通知》（粤财资环〔2020〕121号）	汕头	1599	实施4处工程治理（施工）项目
2		韶关	2119	实施3处工程治理（施工）项目
3		梅州	4893	实施11处工程治理（施工）项目
4		汕尾	2515	实施12处工程治理（施工）项目
5		阳江	596	实施2处工程治理（施工）项目
6		茂名	5982	实施19处工程治理（施工）项目
7		肇庆	1886	实施6处工程治理（施工）项目
8		清远	4549	实施13处工程治理（施工）项目
9		潮州	5441	实施28处工程治理（施工）项目
10		揭阳	421	实施2处工程治理（施工）项目
11		云浮	1299	实施6处工程治理（施工）项目
12		合计		31300

（二）项目决策情况

根据《广东省自然资源厅关于做好 2020 年度地质灾害综合治理资金支出和 2021 年度专项资金项目入库的通知》（粤自然资地勘〔2020〕826 号），我厅严格按照自然资源部、财政部和省财政厅有关要求，认真组织做好项目申报、评审论证、入库储备、需求上报、项目实施方案复核等工作，从优遴选地质灾害防治项目，确保地质灾害防治专项资金用到实处，充分发挥效益。

（三）绩效目标

2021 年省级地质灾害防治专项资金共支持实施 106 个大型及以上地质灾害隐患点工程治理。绩效目标为：实施完成 106 处大型及以上地质灾害隐患点工程治理，避免人民群众损失 61400 万元，维护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。不断提高地质灾害防灾减灾能力，避免群死群伤事件的发生，保障社会和谐稳定。

二、自评情况

（一）自评分数

依据省财政厅要求绩效自评的文件中评分指标表的各项指标，分别对投入、过程、产出、效果等各项自评进行评分，本项目自评分数为 97.25 分。评分详见附件《2021 年度地质灾害灾害防治项目绩效自评指标评分表》。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况

2021 年，省级地质灾害防治专项资金共计下达 31300 万元，

目前已支出 24138 万元，支出率 77.12%，各地市具体支出进度见下表 2。

表 2 2021 年度省级地质灾害防治专项资金支出情况表

序号	地市	计划安排资金 (万元)	资金支出 (万元)	支出率
1	汕头	1599	1325	82.86%
2	韶关	2119	1753	82.73%
3	梅州	4893	2837	57.99%
4	汕尾	2515	2105	83.69%
5	阳江	596	184	30.80%
6	茂名	5982	4990	83.42%
7	肇庆	1886	1564	82.92%
8	清远	4549	3735	82.10%
9	潮州	5441	4377	80.44%
10	揭阳	421	383	91.04%
11	云浮	1299	885	68.10%
12	合计	31300	24137.72	77.12%

2.专项资金完成绩效目标情况

2021 年专项资金绩效目标为实施 106 处地质灾害防治工程，维护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。不断提高地质灾害防灾减灾能力，避免群死群伤事件的发生，保障社会和谐稳定。

2021 年省级专项资金共组织实施 106 处工程治理（施工）项

目，通过大力开展地质灾害隐患点治理工程，2021年度我省实现地质灾害零伤亡，有效维护了人民生命财产安全，促进了经济和社会的可持续发展。同时，通过地质灾害综合治理，2021年度我省减少受地质灾害威胁群众7.4万人、减少潜在经济损失33.4亿元，有效提高了地质灾害防灾减灾能力，保障了社会和谐稳定。

3.专项资金分用途使用绩效

2021年，省级地质灾害防治专项资金分用途使用绩效目标均已完成。2021年省级地质灾害防治专项资金共支持实施106个大型及以上地质灾害隐患点工程治理。目前，已完成主体工程施工89处，完成率84%，其余17处项目均在进行主体工程建设，且均已列入2022年度治理计划，正在进行主体工程项目如下。具体项目进展情况见下表3。

表3 2021年省级地质灾害防治专项资金项目进展情况表

序号	地市	实施单位	地质灾害隐患点	项目进展情况	备注
1	汕头市	汕头市自然资源局	潮阳区海门镇莲新居委石门山仔雷	已完成主体工程建设	
2		汕头市自然资源局	潮阳区金灶镇徐寮村大坑	已完成主体工程建设	
3		汕头市自然资源局	潮南区雷岭镇霞厝村新寨后	已完成主体工程建设	
4		南澳县自然资源局	南澳县深澳镇圆山村	已完成主体工程建设	
5	韶关市	韶关市自然资源局	曲江区马坝镇马鞍山东部太子城后山	完成工程治理及初验	

6		韶关市自然资源局	浈江区新韶镇韶关市技师学院体育场后山	完成工程治理及初验	
7		乐昌市自然资源局	乐昌市黄圃镇东村村海堂岭组	完成工程治理及初验	
8	梅州市	梅州市自然资源局	梅县区白渡镇悦来村大陂组	已完成主体工程建设	
9		兴宁市自然资源局	兴宁市大坪镇水口村	主体工程施工 60%	
10		兴宁市自然资源局	兴宁市刁坊镇贵峰村杨窝里组	已完成主体工程建设	
11		兴宁市自然资源局	兴宁市福兴街道大塘村窑上	主体工程施工 85%	
12		大埔县自然资源局	大埔县茶阳镇沿坑村上沿二队	已完成初验	
13		丰顺县自然资源局	丰顺县留隍镇大坪村茅坪	主体工程施工 95%	
14		丰顺县自然资源局	丰顺县留隍镇志扬村草洋	主体工程施工 90%	
15		丰顺县自然资源局	丰顺县潘田镇集群小学	已完成主体工程建设	
16		丰顺县自然资源局	丰顺县潭江镇胜溪村汤沙	已完成主体工程建设	
17		五华县自然资源局	五华县郭田镇三坑村岗塘	主体工程施工 80%	
18	五华县自然资源局	五华县河东镇桂田村上村组、石窝里	主体工程施工 30%		
19	汕尾市	陆丰市自然资源局	陆丰市八万镇高塘村黄户江组黄富岗	已完成主体工程建设	
20		陆丰市自然资源局	陆丰市八万镇下葫村下学堂	已完成主体工程建设	

21		陆丰市自然资源局	陆丰市八万镇新葫村杨桃窝	已完成主体工程建设	
22		陆丰市自然资源局	陆丰市陂洋镇内洋村大丘田	已完成主体工程建设	
23		陆丰市自然资源局	陆丰市大安镇安北村口岗	主体工程施工 90%	
24		陆丰市自然资源局	陆丰市甲子镇东宫社区大胆山	已完成主体工程建设	
25		陆丰市自然资源局	陆丰市金厢镇十二岗村罗庚妈山	已完成主体工程建设	
26		陆丰市自然资源局	陆丰市金厢镇政府后山	已完成主体工程建设	
27		海丰县自然资源局	海丰县大湖镇大湖实验学校	已完成主体工程建设	
28		海丰县自然资源局	海丰县大湖镇镇政府后山	已完成主体工程建设	
29		陆河县自然资源局	陆河县螺溪镇南和村排里	已完成主体工程建设	
30		陆河县自然资源局	陆河县水唇镇石船村田心寨	已完成主体工程建设	
31	阳江市	阳江市自然资源局	阳东区东城镇端陶村白石坑	主体工程施工 10%	
32		阳西县自然资源局	阳西县沙扒镇海滨村东组	已完成主体工程建设	
33	茂名市	茂名市自然资源局	电白区麻岗镇热水村木角窝村麻坡岭李国权屋西侧	已完成主体工程建设	
34		茂名市自然资源局	电白区那霍镇新村新村小学后山	已完成主体工程建设	
35		高州市自然资源局	高州市大井镇木广垌村木广垌小学	已完成主体工程建设	
36		高州市自然资源局	高州市东岸镇平坑村平坑小学	已完成主体工程建设	

37		高州市自然资源局	高州市东岸镇石古垌小学	已完成主体工程建设	
38		高州市自然资源局	高州市根子镇浮山村浮山小学	已完成主体工程建设	
39		高州市自然资源局	高州市新垌镇高良村高良小学	主体工程施工 30%	
40		化州市自然资源局	化州市播扬镇深龙村大贵小学西侧边坡	已完成主体工程建设	
41		化州市自然资源局	化州市文楼镇那播小学	已完成主体工程建设	
42		化州市自然资源局	化州市新安镇梨垌村其岭尾村	已完成主体工程建设	
43		信宜市自然资源局	信宜市北界镇桃子村埒面村	已完成主体工程建设	
44		信宜市自然资源局	信宜市东镇街道垌尾村	已完成主体工程建设	
45		信宜市自然资源局	信宜市东镇街道尚文中学	已完成主体工程建设	
46		信宜市自然资源局	信宜市东镇街道庄垌村利安组	已完成主体工程建设	
47		信宜市自然资源局	信宜市平塘镇替棉小学	已完成主体工程建设	
48		信宜市自然资源局	信宜市钱排镇山口小学	已完成主体工程建设	
49		信宜市自然资源局	信宜市思贺镇八排村	已完成主体工程建设	
50		信宜市自然资源局	信宜市新宝镇横源村三垌组	已完成主体工程建设	
51		信宜市自然资源局	信宜市硃砂镇旺沙村	已完成主体工程建设	
52	肇庆市	肇庆市自然资源局	高要区金利镇海口水运社区	已完成主体工程建设	

53		肇庆市自然资源局	高要区禄步镇桐槎村金扇村	已完成主体工程建设	
54		德庆县自然资源局	德庆县播植镇圩镇街边南面	已完成主体工程建设	项目安排资金调整为 299 万元
55		德庆县自然资源局	德庆县回龙镇戴洞村上戴村	已完成主体工程建设	项目安排资金调整为 55 万元
56		德庆县自然资源局	德庆县回龙镇六水村大湖村（德庆县悦城镇永增村大降坑村（二期））	已完成主体工程建设	项目安排资金调整为 65 万元,并将项目调整为德庆县悦城镇永增村大降坑村（二期）
57		怀集县自然资源局	怀集县洽水镇坡下村狮子头	已完成主体工程建设	
58	清远市	清远市自然资源局	清新区禾云镇义合村高坡村	主体工程施工 90%	
59		清远市自然资源局	清新区浸潭镇大弯岗村大塘铺组	主体工程施工 90%	
60		佛冈县自然资源局	佛冈县龙山镇鹤田村 106 国道边（帝福酒店一带）	已完成主体工程建设	
61		连南瑶族自治县自然资源局	连南瑶族自治县三江镇金坑中心学校后山	已完成主体工程建设	
62		连南瑶族自治县自然资源局	连南瑶族自治县三江镇内田村内新二组	已完成主体工程建设	
63		连南瑶族自治县自然资源局	连南瑶族自治县三江镇内田村内新一组	已完成主体工程建设	

64		连南瑶族自治县自然资源局	连南瑶族自治县三江镇内田村欧当组	已完成主体工程建设	
65		连南瑶族自治县自然资源局	连南瑶族自治县涡水镇吊筒村	主体工程施工 50%	
66		连南瑶族自治县自然资源局	连南瑶族自治县涡水镇六联村打铁冲村	已完成主体工程建设	
67		连南瑶族自治县自然资源局	连南瑶族自治县涡水镇瑶龙村瑶龙老寨	已完成主体工程建设	
68		连南瑶族自治县自然资源局	连南瑶族自治县寨岗镇山联村新屋组后山	已完成主体工程建设	
69		连南瑶族自治县自然资源局	连南瑶族自治县寨岗镇山联村正坑组后山	已完成主体工程建设	
70		连山壮族瑶族自治县自然资源局	连山壮族瑶族自治县太保镇旺洞村大寨村	主体工程施工 70%	
71	潮州市	潮州市自然资源局	湘桥区凤新街道云梯村锦荣厝旁、西侧锐贤厂旁 1、6 组	已完成主体工程建设	
72		潮州市自然资源局	湘桥区磷溪镇晒山村晒山小学	已完成主体工程建设	
73		潮州市自然资源局	潮安区赤凤镇黄山坑村	主体工程施工 85%	
74		潮州市自然资源局	潮安区文祠镇李工坑村黄竹洋村	主体工程施工 90%	
75		饶平县自然资源局	饶平县东山镇双罗村鸭母坑	已完成主体工程建设	

76	饶平县自然资源局	饶平县浮山镇下塔村寨围	已完成主体工程建设	
77	饶平县自然资源局	饶平县建饶镇白花洋村墩下	已完成主体工程建设	
78	饶平县自然资源局	饶平县建饶镇车岭村内楼	已完成主体工程建设	
79	饶平县自然资源局	饶平县建饶镇和里洞村背头岭	已完成主体工程建设	
80	饶平县自然资源局	饶平县建饶镇麻寮村新屋	已完成主体工程建设	
81	饶平县自然资源局	饶平县建饶镇中团村笼子坑	已完成主体工程建设	
82	饶平县自然资源局	饶平县洪洲镇红山路第三盐场（红山）	已完成主体工程建设	
83	饶平县自然资源局	饶平县钱东镇径新村仙富饶后厝二巷	已完成主体工程建设	
84	饶平县自然资源局	饶平县上饶镇柏嵩村油麻田	已完成主体工程建设	
85	饶平县自然资源局	饶平县上饶镇崙塘村大坪巷	已完成主体工程建设	
86	饶平县自然资源局	饶平县上饶镇崙塘村崙塘里	已完成主体工程建设	
87	饶平县自然资源局	饶平县上饶镇下善村石马坑	已完成主体工程建设	
88	饶平县自然资源局	饶平县汤溪镇北坑村岩山小村	已完成主体工程建设	
89	饶平县自然资源局	饶平县汤溪镇居豪村西坑村	已完成主体工程建设	
90	饶平县自然资源局	饶平县汤溪镇麻寮村麻寮	已完成主体工程建设	
91	饶平县自然资源局	饶平县新丰镇洞泉	已完成主体工程建设	

		资源局	村陂墩		
92		饶平县自然资源局	饶平县新丰镇新康村东角村	已完成主体工程建设	
93		饶平县自然资源局	饶平县新丰镇新葵村规划新村	已完成主体工程建设	
94		饶平县自然资源局	饶平县新丰镇新山村塘西片	已完成主体工程建设	
95		饶平县自然资源局	饶平县新塘镇饶丰村后湖村坑头	已完成主体工程建设	
96		饶平县自然资源局	饶平县新塘镇饶丰村后湖村下厝	已完成主体工程建设	
97		饶平县自然资源局	饶平县新圩镇旧楼村新楼村	已完成主体工程建设	
98		饶平县自然资源局	饶平县新圩镇龙塘村龙塘楼	已完成主体工程建设	
99	揭阳市	普宁市自然资源局	普宁市大坪镇大坪村下径子	完成主体准备验收	
100		惠来县自然资源局	惠来县葵潭镇吉成社区	完成主体准备验收	
101	云浮市	云浮市自然资源局	云城区前锋镇黄沙村新屋村东侧山体	主体工程施工 80%	
102		罗定市自然资源局	罗定市金鸡镇罗贯村燕子水	已完成主体工程建设	
103		罗定市自然资源局	罗定市泗纶镇都门村、新和村石西尾村	已完成主体工程建设	
104		新兴县自然资源局	新兴县六祖镇新冲村新冲村	已完成主体工程建设	
105		新兴县自然资源局	新兴县太平镇水浪村村口村	已完成主体工程建设	
106		郁南县自然资源局	郁南县桂圩镇木菴村细寨村	主体工程施工 10%	

（三）专项资金使用绩效存在的问题

目前项目实施率为 100%，已完成总体绩效目标。少数工程治理项目进展较慢。

2021 年省级以上地质灾害防治专项资金共计实施工程治理（施工）项目 106 个，其中已完成 89 个，仍有 17 个项目进展较慢，需进一步加快推进项目实施进度，同时部分资金支持进展较慢的项目要按照合同规定，加快资金支出进度。

三、改进意见

下一步，我厅将根据自然资源部和财政部的要求，**一是**督促项目实施单位严格执行地质灾害防治专项资金的使用规定，加强项目资金管理，严格规范项目资金使用；**二是**采取实地督导、通报批评、重点约谈等有力措施。对于工程治理进度慢的项目，督促实施单位切实加快工程实施进度，尽快完成主体工程施工；**三是**切实加强项目监管，确保工程按时保质地完成，提高财政资金使用效率，尽快发挥经济效益和社会效益。